



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE LA OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	SP PROGRAMA NACIONAL CAMINOS RURALES 2° ETAPA FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	36		
Financiamiento	BID, JICA , LOCAL, OFID		
Costo del Proyecto	USD	170.000.000	GS. 925.666.587.755
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
836.932.944.211	88.733.643.544		90,41 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2011	04/01/2016		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
4.022.189.595	3.532.202.771		87,82 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Para este segundo periodo se informa que las obras en su totalidad ya fueron terminadas de los cuales los porcentajes pendientes en ejecución, corresponden a los pagos pendientes de devoluciones de retenciones, reajustes e interés moratorios de los llamados 09/2014 - Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción, 62/2014 Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento en Concepción, 81/2012 - Construcción de Puentes de HºAº en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari, 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de Guairá y Misiones.

Para el llamado 93/2012 - Consultoría para la implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones se encuentran pendientes de pago los reajustes de los certificados e intereses moratorios. Al respecto, se informa también que se encuentran en proceso los Códigos de Contratación ante las instancias del MOPC. Por tanto, una vez terminado el proceso de la obtención del Código de Contratación se procederá a honrar todos los certificados de acuerdo a la disponibilidad Presupuestaria de este Proyecto.

Proyecto	SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	38			
Financiamiento	FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	160.295.050	GS.	865.659.762.653
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
654.298.730.324	211.361.032.329		75,58 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/10/2010	14/08/2016		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Concepción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			98 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
4.079.051.769	123.200.000		3,02 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que el presente periodo no presentó avances, se encuentra a la espera de disponibilidad presupuestaria para continuar con los procesos.

Proyecto	SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	39		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 295.521.623.017
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
291.047.978.470	4.473.644.547		98,49 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
N/A	N/A		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Municipal	Luque		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
2.423.492.331	2.423.492.331		100 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto ha finalizado su ejecución física. La Unidad Ejecutora informó que en el presente periodo se realizaron pagos de indemnización por expropiación, a favor de Ferrocarriles del Paraguay S.A.

Proyecto	SP CONSTRUCCIÓN AVDA. COSTERA, CENTRO HISTÓRICO Y PARQUE BICENTENARIO		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	67		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 529.526.819.474
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
411.920.859.935	117.605.959.539		77,79 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
1/1/2012	31/12/2023		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		99 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
20.357.126.314	18.299.870.844		89,89 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que el plazo de ejecución de las obras se ha extendido debido a inclemencias climáticas y el crecimiento del nivel del Río Paraguay entre los meses de febrero a junio de 2023 que causaron inundaciones en las zonas de obras que paralizaron actividades. Sin embargo, entre los trabajos realizados en el Parque Lineal, se puede citar: Trabajos de remoción de estructuras existentes, excavación de zanjas, movimiento de suelo y protección permanente costera. También se continuó con los trabajos de colocación de bases y hormigón en la bicisenda, bancos, contrapiso y veredas de baldosas, mosaico granítico lavado y adoquines correspondientes al equipamiento urbano. En lo referente al paisajismo siguen los trabajos de colocación de césped y suelo orgánico. Con respecto a la parte eléctrica se procedió a la instalación de sistema solar de iluminación LED. Asimismo, se ha realizado la conexión eléctrica definitiva del edificio de la Armada, protección permanente de colchón reno, colocación de césped para el equipamiento urbano. También se reporta que ha finalizado los trabajos de estribos de todos los puentes; así como también de las Vigas Prefabricadas y prelosas.

Proyecto	SP PROYECTO ACUEDUCTO		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	80		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 506.204.353.201
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
435.491.513.810	70.712.839.391		86,03 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/10/2012	26/01/2015		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
1.393.500.000	177.132.164		12,71 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las Construcciones de Obras Complementarias, Montajes del Sistema de Automatización y Operación del Acueducto Principal Puerto Casado – Loma Plata han llegado a su totalidad de avance físico, tramos: A, B, C y D, los tramos A y B (Parte A: Obras complementarias tramo 1 y Parte B: Obras complementarias tramo 2) ya cuenta con Acta de Recepción Definitiva desde el 02 de diciembre de 2022, Para los tramos C y D (Parte C: Sistema de comunicación y monitoreo de la aductora del Acueducto principal y Parte D: Operación y mantenimiento de la planta potabilizadora del Acueducto), ya cumplieron los 12 (doce) meses de periodo de responsabilidad por defecto, dando inicio al proceso de recepción definitiva, en ese periodo de garantía por defecto, la fiscalización solicitó los siguientes trabajos; cambio de paneles solares averiados y baterías de los puestos de monitores, cambio de la válvula seccionadora en la 101+400, ajuste del caudalímetro en la salida de la planta, verificación de los circuitos cerrados del sistema de monitoreo, así también se solicitó la correcta ubicación de los paneles solares del puesto N° 08, 10 y 13 y la corrección de una columna desaplomada en el puesto N° 17. Actualmente el Consorcio Aguas para el Chaco encargada de las obras complementarias, inicia el proceso de solicitud de cobro del fondo de Reparación, se le otorgará dicho pago una vez se concrete el acta de recepción definitiva. Hasta la fecha la ESSAP S.A. es la que se encarga de la operación, distribución y mantenimiento del Acueducto. Permanecen las tareas administrativas pendientes a los diferentes procesos de traspaso y convenios con el ente prestador ESSAP S.A., los actos administrativos de cierre de los contratos en litigios con el Consorcio PS y el Consorcio ABH S.A. – Taivo S.A. – Constructa S.A., así como, el pago de deudas, certificados finales, reajustes y retenciones de Fondo de Reparación estipuladas en las reglamentaciones, en los casos que corresponda.

Proyecto	SP RECONVERSIÓN ZONA PUERTO ASUNCIÓN Y CENTRO OFICINAS		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	83		
Financiamiento	BID , LOCAL, OFID		
Costo del Proyecto	USD	359.837.510	GS. 878.784.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
1.033.211.689.434	- 154.427.689.434	117,57 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
24/12/2013	27/12/2018	31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0,19 %	58 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
29.462.477.881	15.630.682.437	53,05 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en el Componente de Reconversión Urbana (RU), las torres del MEC, MOPC, MUVH-MTESS, SET, DNA, Auditorio, Comedor e Instalaciones, sub suelo y el Eje Cívico, cuentan con recepción provisoria y se encuentran en el periodo de garantías (defectos ocultos). Asimismo, se reporta que sigue pendiente la aprobación final de las obras sujetas a la implementación de las medidas de mitigación de acceso vial y tránsito ordenadas por la Municipalidad de Asunción. Con respecto a la obra de Restauración del Edificio Histórico, a la fecha cuenta con un avance físico - financiero incluyendo sus convenios modificatorios del 99%. Con respecto al Componente Primer Corredor de Transporte Público Masivo (Bus de Tránsito Rápido -BTR), se encuentra cancelado. Las obras en los tramos 2 y 3 se encuentran en proceso de arbitraje Internacional y a la espera de resolución final. El tramo 1.1 se encuentra en etapa de cierre del contrato con la empresa DC Stiller, con rendición de cuentas del anticipo en estudio para aprobación en el BID.

Proyecto	SP PROGRAMA SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	149		
Financiamiento	AECID, BID, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	88.000.000	GS. 550.439.868.645
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
506.024.332.021	44415536624	91,93 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
23/11/2012	23/11/2017	31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
3 %		91 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
60.813.447.569	31.624.527.780	52,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

COMPONENTE 1: las obras de "CONSTRUCCION ADUCTORAS, CENTRO DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL" Contrato S.G. Ministro N° 10/2017, incluyendo la ampliación según Convenios Modificatorios N°5, N°6 y N°7, cuentan con recepción definitiva, según acta de fecha 21/04/2023, suscrita por representantes del MOPC, y de la Contratista Consorcio Chaco.

Las obras de "CONSTRUCCION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDIGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL LOTE I, II, III – ID N° 343.693" Contrato S.G. Ministro N° 123/2020, cuentan con recepción definitiva, según acta de fecha 03/04/2023, suscrita por representantes del MOPC, de la Contratista Consorcio Chaco, y la fiscalizadora Consultora Inclam-Hidrocontrol S.A., las actividades en este componente se encuentran concluidas.

COMPONENTE 2: En el Segundo Cuatrimestre 2023, la Ejecución Acumulada de Obras Ciudades Intermedias Región Oriental fue la siguiente:

INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS - GRUPO 1 (CONTRATISTA: CONSORCIO CUATRO CIUDADES – FISCALIZACIÓN: MOPC), FRENTE DE OBRA CIUDAD DE CAACUPÉ: Construcción redes nuevas: 30,16%, Revisión de Red preexistente: 65,47%, Línea de Impulsión de EB1 a PTAR: 66,72%, Movimiento de suelo en PTAR: 76,1%, Avance Global PTAR 71,81 %. Se reactivó la obra en el mes de julio 2023. Se estima concluir en el mes de diciembre del 2023, adicionalmente se tiene previsto 6 meses de periodo de operación y mantenimiento.


TOBATI: Redes Básicas 78,11%, Redes Condominiales 66,64%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión 5,05%, PTAR 30,15% (se financiará con contrapartida local). La obra se encuentra actualmente parada desde el mes de enero 2023 por falta de rubros contractuales para certificación y disponibilidad de recursos para el pago. Se estima concluir las redes, las líneas de impulsiones y las estaciones de bombeo para diciembre del 2023, adicionalmente se tiene previsto 6 meses de periodo de operación y mantenimiento.

INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN (CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO – FISCALIZACIÓN: CONSORCIO ALCANTARILLADO DE LA REGIÓN ORIENTAL) GRUPO 2 – HORQUETA: Redes Básicas 100%, Redes Condominiales 100%, Mejoramiento del Agua 98%, PTAR 45%, Estaciones de Bombeo 60%.

Se estima concluir en el mes de diciembre del 2023, adicionalmente se tiene previsto 6 meses de periodo de operación y mantenimiento.

Proyecto	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	154		
Financiamiento	BID , JICA , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	332.984.000	GS. 2.026.829.087.180
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
1.328.175.544.924	698.653.542.256	65,53 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
02/10/2014	28/10/2023	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
9,16 %		85,20 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
140.955.454.272	107.599.013.815	76,34 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al término del segundo cuatrimestre se detallan los avances obtenidos de los contratos:

- 1) Se encuentra con recepción provisoria y a la espera de recepción definitiva los contratos de pavimentación asfáltica de los tramos 1 Natalio - 7 de Agosto, 7 de agosto - Río Ñacunday y Río Ñacunday – Cedrales y el Acceso al Puerto Toro Cua (obras concluidas).
- 2) En tanto que la obra de Mejoramiento del Acceso Ruta N° 6 Empalme Corredor de Exportación se realizaron trabajos de limpieza y desbrose y despeje para dar inicio a movimiento de suelo, con un tramo ejecutado de 1.6 km.
- 3) La Pavimentación Asfáltica del Acceso a Dos Fronteras ha avanzado 2,2 km en éste periodo, un acumulado de 15km de 17,5 km; en tanto el acceso a Campichuelo avanzó 1.5 km en este periodo con un acumulado de 13.6 km de 19.57 km.
- 4) La obra de Pavimentación Asfáltica del Acceso al Puerto Don Juaquin ya se encuentra concluida.
- 5) La Pavimentación Asfáltica del Acceso al Puerto de Paredón (Hohenau) en etapa de elaboración del diseño de ingeniería para su licitación

Proyecto		Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		162			
Financiamiento		CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	291.154.708	GS.	1.625.002.538.888
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.407.130.319.911		217.872.218.977		86,59 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
29/10/2014		31/12/2018		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,54 %			92,43 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
42.318.747.966		10.425.730.533		24,64 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha respondido en el plazo establecido a las observaciones emitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción Accesos Viales al Segundo Puesto con Brasil		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	191		
Financiamiento	CAF		
Costo del Proyecto	USD	212.355.188	GS. 1.492.480.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
348.014.519.833	1.144.465.480.167	23,32 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
23/12/2020	23/12/2023	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Municipal	Los Cedrales, Minga Guazú, Presidente Franco		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
7 %	24 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
331.260.187.158	104.647.589.330	31,59 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

A continuación, se detallan los principales ítems desarrollados al cierre del segundo cuatrimestre, para los siguientes componentes del proyecto: Tramo Urbano: Terraplén, Cordón cuneta de hormigón, Sub-base granular estabilizada CBR > 50% (CBR: parametro del suelo que cuantifica su capacidad de resistencia), Base granular CBR> 100%, Cordón sencillo de hormigón, Cordón cuneta de hormigón, Cuneta Revestida de hormigón, Tramo Rural 1: Alcantarilla celular doble 2,00 m x 2,00m, Cabeceras de H° A° para alcantarillas celulares, Cuneta revestida de hormigón, Sub-base granular estabilizada CBR > 50% y Movilización. Tramo Rural 2: Terraplén, Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m, Cabeceras de H°A° para alcantarillas celulares, Cuneta revestida de Hormigón, Sub-base Granular Cementada Rc =25 kg/cm2, Base Granular CBR = 100%, El avance de dichos componentes se ve afectado por la liberación de la franja de dominio que no permite el normal avance de las obras. El Componente 2 - Obras de Arte, se encuentra en etapa de liberación de franja de dominio razón por la cual aun no presenta avances en el presente periodo.

Proyecto	Mejoramiento Pavimentación de Corredores de Integración, Rehabilitación, Mantenimiento Red Vial (Fase II)			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	195			
Financiamiento	BID , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	200.800.000	GS.	1.399.274.027.789
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.184.417.401.162	214.856.626.627		84,65 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/11/2013	16/09/2021		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
1,34 %		96,99 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
94.374.027.339	87.853.026.651		93,09 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha respondido en el plazo establecido a las observaciones emitidas por ésta dirección.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		219			
Financiamiento		CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	71.706.681	GS.	311.671.052.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
292.330.866.230		19.340.185.770		93,79 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
20/10/2014		20/10/2018		22/07/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			100 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
10.978.045.779		6.685.011.969		60,89 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del segundo cuatrimestre, el proyecto ha finalizado por completo sus componentes y por ende las obras, se adeudan algunos saldos de devoluciones de retenciones.

Proyecto	Construcción Av. Costanera Norte, 2ª Etapa			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	235			
Financiamiento	FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	116.598.275	GS.	557.386.369.881
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
533.500.660.661	23.885.709.220		95,71 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
17/12/2014	17/12/2019		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,25 %			96,20 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
38.871.822.162	20.911.613.835		53,80 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se realizaron gestiones en el componente Liberación de Franja, con el pago a personas físicas y jurídicas afectadas por el proyecto. Estos pagos corresponden a indemnizaciones para los afectados Ramón Duarte Fariña y Asociación de Pescadores.

Proyecto	Construcción Sist. Agua Potable y Acc.Vial Penitenciaria MG			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	245			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	12.710.486	GS.	87.702.350.260
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
17.659.592.674	70.042.757.586		20,14 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/10/2022	01/10/2023		1/10/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Minga Guazú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
43 %			43 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
18.139.592.674	17.659.592.674		97,35 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó, inicialmente, que las actividades de los 2 Componente del proyecto se encuentran concluidas con deudas pendientes de pago a la fecha por falta de disponibilidad. Esta dependencia ha emitido observaciones, sobre los avances del proyecto reportados, la entidad aún no las ha respondido al cierre del presente informe.

Proyecto	Construcción Sistema Agua Potable y Acceso Vial Penitenciaria Minga Guazú			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	245			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	12.710.486	GS.	87.702.350.260
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
17.659.592.674	70.042.757.586		20,14 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/10/2022	01/10/2023		1/10/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Minga Guazú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
43 %			43 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
18.139.592.674	17.659.592.674		97,35 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó, inicialmente, que las actividades de los 2 Componente del proyecto se encuentran concluidas con deudas pendientes de pago a la fecha por falta de disponibilidad. Esta dependencia ha emitido observaciones, sobre los avances del proyecto reportados, la entidad aún no las ha respondido al cierre del presente informe.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		259			
Financiamiento		FONPLATA, LOCAL, OFID			
Costo del Proyecto		USD	125.250.000	GS.	1.050.701.357.486
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
983.079.553.787		67.621.803.699		93,56 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/05/2016		22/06/2021		22/06/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Alberdi, Guazú Cuá, Pilar, San Juan B. de Ñeembucú, Villa Franca				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
3 %			97 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
154.637.211.700		78.132.113.524		50,53 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reporta que la Obra 1: Que abarca desde el desvío de Alberdi hasta el Río Tebicuary y la Travesía Urbana de Villa Franca, tiene ejecutado 47 km de la traza principal de carpeta asfáltica en calzada y banquina, camino de todo tiempo de 22 km, habilitación del acceso a Villa Franca con ruta pavimentada y culminación de la travesía urbana de Villa Franca de 3.38 Km.

Con respecto a la Obra 2: Que se extiende desde el Río Tebicuary hasta Pilar y Acceso a la Ciudad de Pilar, con Recepción Final.

Proyecto	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	260		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	105.000.000	GS. 690.157.389.338
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
640.570.026.020	49.587.363.318	92,82 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
09/06/2015	26/11/2020	26/11/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caazapá, Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
3,49 %	94,97 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
65.803.500.000	25.374.750.932	38,56 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha respondido en el plazo establecido a las observaciones emitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	272		
Financiamiento	BONOS		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 73.453.446.927
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
73.453.446.927	0	100,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
16/02/2016	16/02/2018	31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		75 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
19.392.392.126	19.392.392.126	100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que han finalizado los trabajos de construcción en cuanto a la actividad 1, del único componente del proyecto, "Llamado a licitación para la construcción de la Unidad Penitenciaria (7Bloques) y Equipamiento" y que igualmente ha finalizado la fiscalización de las construcciones y equipamientos de los 7 bloques de la Unidad Penitenciaria. OBS.: El presupuesto asignado fue utilizado para pago de deudas con la empresa constructora adjudicada.

Proyecto		Construcción del CIRS de Emboscada			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		273			
Financiamiento		BONOS			
Costo del Proyecto		USD	49.800.000	GS.	437.143.130.151
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
160.254.312.389		276.888.817.762		36,66 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/02/2016		16/02/2018		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción, Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5 %			90 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
33.510.888.374		19.993.735.724		59,66 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informa que las actividades A1 y A2 del Componente 1 referentes a la construcción y fiscalización de obras penitenciarias en el bloque A cuentan con suspensión según Nota DOP N° 389/2022 – Publicación DNCP en fecha 14/07/2023. En cuanto al Componente 2 se realizaron obras de Instalación de agua, registros, desagüe pluvial, desagüe cloacal, pintura exterior, provisión y colocación de ductos. Además se realizó la fiscalización de las obras mencionadas.

Proyecto		Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado de la Bahía Asunción						
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES						
Código SNIP N°		310						
Financiamiento		BID						
Costo del Proyecto		USD	62.317.000			GS.	446.693.654.011	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
416.443.204.904		30.250.449.107			93,23 %			
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
16/06/2021		23/06/2021			24/12/2023			
Ubicación Geográfica del Proyecto								
Departamental	Asunción							
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total				
0 %				96 %				
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023			Porcentaje Ejecutado			
18.680.900.000		10.199.007.286			54,60 %			
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO								

Ejecución Física




SITUACIÓN ACTUAL

El Programa se encuentra en periodo de de cierre. La obra de la Planta de Pretratamiento de Bella Vista de la Ciudad de Asunción, cuenta con recepción provisoria de las obras y en etapa de periodo de defecto de 12 meses que culminaría en marzo de 2024. La PTAR se encuentra en periodo de Operación y mantenimiento. De igual forma dentro del cuatrimestre se ha entregado y presentado al Banco Interamericano de Desarrollo el Informe Semestral de Progreso, correspondiente al Primer semestre del año 2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	329		
Financiamiento	BID , ICO		
Costo del Proyecto	USD	125.000.000	GS. 805.881.066.227
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
767.099.007.082	38.782.059.145		95,19 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2015	25/11/2020		30/11/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		87 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
44.719.472.935	16.080.199.839		35,96 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del segundo cuatrimestre se informa que los avances en las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para caminos rehabilitados, puentes construidos ambas con sus fiscalizaciones y Consultorías, se encuentran en proceso de finalización. Por otra parte, se informa que el único proceso de contratación pendiente de adjudicación en el marco del Proyecto es la consultoria para la evaluación final del Programa.

Proyecto		Habilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 9 y Acceso Colonias Menonitas			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		383			
Financiamiento		BID , CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	560.000.000	GS.	4.688.049.304.307
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
3.609.895.079.167		1.078.154.225.140		77,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
18/09/2018		04/05/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
8 %			84 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
615.104.056.485		458.409.073.668		74,53 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo, el MOPC reporta la supervisión y aprobación de los certificados de obras de los siguientes tramos del proyecto de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y Accesos:

Tramo 1, Lote 1 (PROG. 50+000 a PROG. 112+000), con un avance físico de 94,36%, Lote 2 (PROG. 112+000 a PROG. 173+000), tiene un avance físico de 98,24%.


Tramo 2, Lote 3 (PROG. 173+000 a PROG. 250+000), con un avance físico de 94,34%, Lote 4 (PROG. 250+000 a PROG. 326+000), presenta un avance físico de 94,89%.

Tramo 3, Lote 5 (PROG. 326+000 a PROG. 390+000), con un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento, Lote 6 (PROG. 390+000 a PROG 450+000), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento.

Tramo 4, Lote 7 (PROG. 450+000 a PROG. 525+000), tiene un avance físico de 99,41%. Lote 8 (Accesos), tiene un avance físico de 98,25%.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	384		
Financiamiento	CAF, FONPLATA		
Costo del Proyecto	USD	142.911.000	GS. 983.860.833.744
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
668.853.188.987	315.007.644.757	67,98 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
31/12/2018	31/12/2022	05/06/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Período		Avance Físico Acumulado Total	
15,59 %		77,54 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
137.320.326.966	86.208.150.838	62,78 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto comprende la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y rurales, así también la construcción de Puentes de Hormigón Armado (H^ºA^º) en varios puntos de la Región Oriental. Actualmente están en plena etapa de ejecución. Al cabo del segundo cuatrimestre se verifica los avances de los siguientes contratos de obras:

Rehabilitación y Mantenimiento de caminos vecinales

Esta actividad cuenta con tres contratos; 1) Posee un llamado de 6 lotes para los Departamentos de Guairá, Misiones, Amambay y Concepción, con un avance acumulado del 118,78 Km de pavimento asfáltico de los 119,1 km Planificados y 49,1 km de ripio y empedrado; 2) en el Departamento de Caazapá está planificada la realización de 89,5 km de caminos pavimentados, según el avance reportado cuenta con 16,5 km; 3) Los Departamentos de San Pedro y Canindeyú cuentan con un avance reportado de 3,35 km de pavimento asfáltico de los 21,72 km programados.

Rehabilitación y Mantenimiento de tramos de caminos


Tiene un llamado de 3 lotes para el Departamento de San Pedro, se reporta un avance acumulado del 44,08 km de caminos pavimentados de los 52 km planificados al cabo del segundo cuatrimestre.

Construcción de puentes de hormigón armado

Se encuentran en ejecución dos contratos: 1) Esta actividad tiene un llamado de 5 lotes en los Departamentos de Concepción, Canindeyú, Itapúa, Caazapá y Paraguari, con un avance de 366 ml de puentes construidos de los 568 ml programados; 2) La Construcción de Puentes de Hormigón Armado 2da tanda CAF en varios Departamentos de la Región Oriental cuenta con un llamado de 7 lotes, reporta un avance de 130,86 ml de los 808 ml de puentes construidos programados.

Proyecto	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Guairá, Caazapá			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	451			
Financiamiento	CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	76.708.367	GS.	593.091.656.828
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
466.500.517.715	126.591.139.113		78,66 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018	04/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Guairá, Paraguari			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
4,96 %			86,23 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
67.770.373.609	63.175.281.681		93,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La obra se encuentra en etapa de ejecución de Mantenimiento por Niveles de Servicio (CREMA) a lo largo de 328 km de tramos programados. Entre las intervenciones realizadas en éste segundo cuatrimestre se encuentran: sellado de fisuras, riego de liga, limpieza de franja de dominio por exceso de vegetación, las cuales se ejecutan sin inconvenientes Asimismo, los servicios de consultorías y fiscalizaciones avanzan de acuerdo a lo planificado en el PEP según lo reportado por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

Proyecto	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en el Departamento de San Pedro			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	454			
Financiamiento	CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	34.157.721	GS.	251.942.708.325
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
159.801.150.886	92.141.557.439		63,43 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018	04/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,06 %			88,81 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
75.522.608.390	9.757.184.658		12,92 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha respondido en el plazo establecido a las observaciones emitidas por ésta dirección.

Proyecto	Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	455			
Financiamiento	CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	31.889.950	GS.	189.562.926.102
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
136.931.084.723	52.631.841.379		72,24 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018	04/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
6,00 %			81,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
14.375.062.413	7.140.311.621		49,67 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se ha llevado a cabo las tareas de mantenimiento a lo largo de 40 kilómetros de Ruta Asfaltada. Entre los trabajos ejecutados se encuentran: el sellado de fisuras, limpieza de franja de dominio por exceso de vegetación.

Proyecto	Mejoramiento de 160km de caminos vecinales en la R Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	564		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	62.000.000	GS. 419.173.251.031
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
267.069.096.054	152.104.154.977	63,71 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
05/01/2018	17/01/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
11 %	60 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
72.038.172.999	53.899.166.237	74,82 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto comprende la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y rurales, así también la construcción de Puentes de Hormigón Armado (HPA) en varios puntos de la Región Oriental. Actualmente están en plena etapa de ejecución los siguientes contratos de obras:

Rehabilitación de caminos

La actividad cuenta con tres contratos; a) el primer llamado es de 3 lotes para los Departamentos de Itapúa, San Pedro y Canindeyú, con un avance acumulado del 12,38 Km de caminos rehabilitados de los 11,80 km planificados; b) es segundo llamado es de 2 lotes, en los Departamentos de Alto Paraná y Cordillera, está programado rehabilitar 11,32 km de caminos, según avance reportado se realizó 2,83 km; c) Actualmente el tercer llamado se encuentra adjudicado, el contrato de nuevos tramos a rehabilitar de 20,48 km., conformado por los caminos vecinales Villa Ygatimi -Ko`e Pora - Arroyo Itanará.

Mantenimiento de tramos de caminos

Tiene 3 contrato y un llamado de 3 lotes para los Departamentos de a) San pedro, Canindeyú, Alto Paraná, b) Concepción, Amambay, c) Guairá, Caazapá e Itapúa, en este periodo se informa que se encuentra en etapa del mantenimiento rutinarios en los tres lotes con un avance físico reportado de 20%.


Al cabo del cuatrimestre la UEP ha reportado que aun no avanzaron en la conformación de Convenio y/o AGV para mantenimiento de caminos con Gobiernos Locales, en los Departamentos de Caazapá, Concepción y Guairá.

Construcción de puentes de hormigón armado

Se encuentran en ejecución dos contratos: 1) Esta actividad tiene un llamado de 5 lotes en los Departamentos de Paraguari, Misiones, Cordillera, San Pedro y Guairá, con una proyección de 46,32 ml puentes construidos, en este periodo se registra un avance físico de 30,08 ml; 2) La Construcción de Puentes de Hormigón Armado 2da tanda en los Departamentos de Alto Paraná y Amambay, reporta un avance de 16,83 ml de los 75,72 ml de puentes construidos programados.

Proyecto	Habilitación de la Red Pavimentada Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Canindeyú.			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	594			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	53.459.759	GS.	304.667.168.087
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución		
78.609.671.725	226.057.496.362	25,80 %		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga		
05/01/2018	05/01/2025	N/A		
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Canindeyú, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total			
6,21 %	23,54 %			
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado		
114.872.688.873	42.950.107.554	37,39 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Se encuentran en ejecución la obra Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) por Índice de Servicio, actualmente en la etapa de mantenimiento (puesta a punto). Las intervenciones realizadas al cabo del segundo cuatrimestre fueron las siguientes: Limpieza de franja de dominio, construcción de acceso a comunidad indígena, construcción de dársenas para control de peso, bacheo superficial, limpieza de franja y obstrucción del escurrimiento, materiales sueltos.

Proyecto	Habilitación de la Red Pavimentada en los Departamentos de Misiones e Itapúa		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	595		
Financiamiento	BIRF		
Costo del Proyecto	USD	46.540.241	GS. 265.232.832.400
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
157.585.845.252	107.646.987.148	59,41 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
05/01/2018	05/01/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Itapúa, Misiones		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
2,72 %		49,56 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
43.102.001.785	7.569.341.279	17,56 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Se encuentra en ejecución el contrato de obra de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) por Índice de Servicio. Actualmente en la etapa de Puesta a Punto (mantenimiento), para determinar los avances en km se consideran la longitud total del tramo, ya que se verifica mensualmente el estado general del mismo. Las intervenciones al cabo del segundo cuatrimestre fueron las siguientes: limpieza de franja de dominio, bacheo superficial, limpieza de franja y obstrucción por escurrimiento materiales sueltos de las cunetas.

También se encuentran en ejecución la consultoría para la Actualización de los Planes Urbanos de Seguridad Vial (PUSV).

Proyecto	Mejoramiento y Conservación tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta Nacional PY06		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	646		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	48.747.500	GS. 342.424.871.123
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
274.746.563.672	67.678.307.451		80,24 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/11/2018	23/11/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caazapá, Guairá		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
8 %		73 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
66.941.850.001	22.778.693.455		34,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme con la Ruta N° 6, se encuentra actualmente en etapa de mantenimiento. Dentro del segundo cuatrimestre del año 2023 el MOPC reporta además, que se encuentra en etapa de finalización los TDRs del Servicio de Consultoría para el Plan de Gestión Ambiental, como así también se encuentra en ejecución la Consultoría de la ECATEF y el contrato de pago de adquisición de certificados ambientales, también se aprobó el Informe de Auditoría del año 2022.

Proyecto	Mejoramiento y Conserv. tramo Caaguazu - Yhu. - Emp. RN 10		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	647		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	6.994.000	GS. 39.166.400.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
33.729.369.500	5.437.030.500		86,12 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/11/2018	23/11/2024		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caaguazú, Canindeyú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
6 %		86 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
9.445.328.544	7.827.145.093		82,87 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo se reporta que la obra de Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio de aproximadamente 121 Km de la Ruta N° 13, desde Caaguazú hasta el Empalme con la Ruta N° 10, se encuentra en etapa de mantenimiento los 121 Km. Los trabajos realizados en esta etapa son: 1-Obras de Mantenimiento de la Calzada Rehabilitada, 2-Obras de Mantenimiento de la Calzada Nueva Existente y 3-Operacion de Bascula Móvil. Cabe mencionar que la fiscalización de las obras se realiza por administración del MOPC.

Proyecto	Construcción del HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	648		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS. 560.200.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
75.393.600.710	484.806.399.290	13,46 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
01/12/2021	01/12/2023	1/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
11 %		39 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
47.778.078.039	34.822.542.868	72,88 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Las obras se están ejecutando según cronograma de trabajo presentado por la Contratista, sin contratiempos. Con relación al acceso vial y liberación de franja de dominio, se informa que el Proyecto de Acceso Vial se encuentra en revisión por parte del MOPC, la Contratista debe presentar los 2 proyectos de acceso vial con todos los detalles para evaluar la alternativa más favorable.


En el segundo cuatrimestre del año se avanzó con la ejecución de los siguientes trabajos:

Se finalizó la ejecución de la estructura de hormigón armado, se finalizó las cimentaciones de zapatas y tubulones, se tiene un importante avance en las mamposterías de todas las estructuras, se avanzó en la ejecución de alfeizar en ventanas, se tiene un importante avance en las aislaciones de muros, paredes, azoteas, caja de ascensor, se tiene un importante avance en revocos de paredes y pantallas de hormigón. Se avanzó en la colocación de: contrapisos y carpetas, porcelanatos, planchas de granitos en escaleras, zócalos en escaleras, revestimiento cerámico en baños, colocación de puertas tipo batientes y vaivén, colocación de ventanas proyectante, colocación tabiques de yeso, Tratamiento con hidrorrepelente en mampostería de ladrillo visto, instalación de desagüe cloacal, instalación de desagüe pluvial, instalación de agua corriente, instalación de duchas, colocación de ascensores, acondicionamiento vehicular (estacionamiento de piso empedrado), perforación de pozos y tratamiento de agua.

Se inició la ejecución de: cielorraso de placas de yeso, pintura acrílica en paredes de interiores y exteriores, instalación eléctrica, instalaciones de gases medicinales, instalaciones de detección de incendios, instalación de climatización y ventilación forzada, colocación de CCTV (cableado para circuito cerrado), instalación de llamado de emergencias (tipo timbre), red de datos y telefonías.

Proyecto	Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	649		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	60.000.000	GS. 336.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
91.343.912.796	244.656.087.204	27,19 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
01/01/2018	31/12/2020	31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caaguazú		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
12 %	48 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
34.364.575.486	34.364.575.486	100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que las obras del futuro Hospital están siendo ejecutadas según el cronograma físico presentado por la Contratista sin atrasos ni contratiempos. En el segundo cuatrimestre del año se avanzó con la ejecución de los siguientes trabajos:

Se tiene un avance importante en la ejecución de estructura de hormigón armado también en las aislaciones en azoteas, se finalizó las aislaciones de paredes, las nivelaciones de mamposterías de ladrillo común, los revoques, se tiene un importante avance en las colocaciones de tabiques de yeso, se finalizó la colocación de contrapisos, se tiene un importante avance en la colocación de pisos y zócalos de porcelanato, revestimientos de porcelanatos en paredes, se inició la colocación de cielorraso, se tiene un importante avance en la colocación de puertas, se finalizó la colocación de ventanas fijas y proyectantes, se inició la colocación de vidrios templados (cristal templado, puertas, ventanas, otros), enduídos en paredes, se inició colocación de lavatorios e inodoros, se tiene un importante avance en la colocación de griferías, se tiene un importante avance en la provisión y montaje de instalaciones hidráulicas, desagüe cloacal, eléctrica, sistemas de aire acondicionado e instalaciones de sistemas contra incendio. Se finalizó el cerramiento perimetral con tejido y la colocación de empedrado en el acceso vehicular. Se inició las obras del helipuerto.

Proyecto	Diagnóstico y Protocolo de intervención de Edificios Históricos		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	718		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 3.108.663.408
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
2.879.163.408	229.500.000		92,62 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción, Central, Paraguari		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		69,37 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
229.500.000	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo de éste cuatrimestre solo queda pendiente la última actividad que no ha terminado aún y es el convenio entre el MOPC y la Universidad Católica de Asunción (UC) para la Elaboración del Protocolo de Intervención y proyecto Ejecutivo de la obra de Restauración y Puesta en Valor de la Catedral de Asunción, la misma no ha avanzado, porque se está gestionando el pago de deudas pendientes.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Restauración de Edificios Patrimoniales		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	719		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 69.812.259.313
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
41.916.387.275	27.895.872.038		60,04 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
5,52 %		99,77 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
6.781.456.037	1.337.157.479		19,72 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Al cabo del segundo cuatrimestre queda pendiente de culminación el último contrato de obra del proyecto; y corresponde a Obras Complementarias de los Trabajos de Restauración de la Fachada del Palacio Alegre sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se ha avanzado en la puesta de la Iluminación monumental de todo el edificio (finalizada) y en la restauración de aberturas en los dos accesos de entradas al edificio, sobre Palma y Chile; y Chile y Pte. Franco (en proceso de culminación).

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Caminos Rurales no Pavimentados en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	720		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 1.018.668.201.524
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
994.351.863.270	24.316.338.254		97,61 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
16.646.298.311	13.240.719.832		79,54 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este proyecto las obras están concluidas, se están realizando pagos de deudas pendientes en concepto de reajustes de precios, intereses moratorios, también convenios modificatorios aprobados durante la vigencia de la obra. Algunas obras cuenta con recepción definitiva y otras de manera provisoria.

Proyecto		Construcción de Pav. s/ Empedrados en REGION CENTRO		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		722		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 595.277.209.191
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
254.671.517.592		340.605.691.599		42,78 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Paraguari			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			99 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
4.180.516.307		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

No se reportan avances en este 2do periodo, las obras se encuentran concluidas y quedan deudas pendientes como intereses moratorios, convenios modificatorios y reajustes pendientes de pago. La mayoría de las obras cuentan con recepción definitiva. Con respecto a las obras de Pavimentación Asfáltica del Tramo: Isla Pucu - 1° de Marzo - y Ramal Cia. San Juan – Mompox; Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental (Lote N° 4) y Pavimentación Asfáltica del Tramo: Ita - Nueva Italia, enmarcadas en el Decreto 4614/2020, poseen recepción provisoria.

Proyecto	Construcción Asfalto s/ Empedrados - Región Sur		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	724		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 68.356.947.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
21.364.292.276	46.992.654.724		31,25 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Itapúa, Misiones, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		95,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
520.112.054	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

No se reporta avance físico en éste periodo, está en su etapa de finalización la última obra de construcción de pavimento tipo asfáltico en el tramo Mayor Martinez - Puerto Ita Corá. Quedan deudas pendientes en concepto de certificados de obras e intereses moratorios.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Construcción de Pavimentación sobre Empedrados en REGION ESTE			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		725			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	65.815.775.592
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
20.552.368.499		45.263.407.093		31,23 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			98,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
4.746.733.970		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras comprendidas en éste proyecto han culminado. Actualmente se tienen pendiente deudas en concepto de reajustes de precios e intereses moratorios de varios contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en la Región Centro		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	729		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 530.310.336.320
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
395.328.752.110	134.981.584.210		74,55 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Central, Guairá, Paraguairí		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,56 %		99,09 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
7.394.687.954	2.704.014.244		36,57 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La totalidad de las obras se encuentran terminadas. Quedan pendiente pagos en concepto de reajustes de precios e intereses moratorios de varios contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en la Región Este		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	730		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 212.735.603.987
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
160.344.282.934	52.391.321.053		75,37 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		90,50 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
3.030.312.369	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

No se reportan avances en las actividades de éste periodo, debido a la falta de actualización de documentos por parte de las empresas contratista. Se tienen pendiente deudas en concepto de reajustes de precios e intereses moratorios de varios contratos de obras que no se han honrado aún, razón por la cual no ha ejecutado su presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Pavimentación de Asfaltos de Tramos Camineros en REG. CENTRO SUR		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	731		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 249.747.266.433
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
185.542.775.390	64.204.491.043		74,29 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caazapá, Guairá, Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
2,40 %		94 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
3.511.423.594	204.834.715		5,83 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta en este segundo periodo que las obras se encuentran concluidas y quedan deudas pendientes como intereses moratorios, convenios modificatorios y reajustes pendientes de pago. En ese sentido, se realizaron pagos de compromisos.

Cabe mencionar que las obras enmarcadas en el Decreto 4770/21, Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapá, Obra 3: Numi – Caazapá; Pavimentación Asfáltica del Acceso a Puerto Trociuk; Pavimentación Asfáltica Del Tramo: Kressburgo –Tiro; Pavimentación Asfáltica del Tramo: Caapucu – Quayquyo; Pavimentación asfáltica del Tramo: San Pedro del Paraná -San Solano - Fleitas Cue, cuentan con recepción definitiva.

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en la Región Noreste		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	732		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 385.410.314.167
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
266.465.676.224	118.944.637.943		69,14 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		90,96 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
4.242.252.083	432.116.537		10,19 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


No se reportan avances en éste segundo cuatrimestre, las obras están concluidas. Está pendiente de actualización documentaciones que deben presentar las empresas constractistas para la recepción definitiva de las obras de: Mejoramiento de la Ruta N° 3 del tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5; la pavimentación asfáltica en tramos urbanos de varios lotes de los departamentos de Concepción, san Pedro y Canindeyú; y también de la Ruta Nacional N° 3 -en Tacuatí .

Las demás obras se encuentran con recepción provisoria. También quedan pedientes deudas en concepto de reajustes de precios e intereses moratorios.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción de Pavimento Tipo Empedrados y Puentes Región Centro		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	736		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 555.691.497.460
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
26.214.560.425	529.476.937.035		4,72 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Central, Cordillera, Guairá, Paraguari		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		99,36 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
1.947.606.572	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras comprendidas en éste proyecto han culminado. Se tienen deudas pendientes en concepto de reajustes de precios y convenios modificatorios de varios contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Pavimentación Tipo Empedrado y Puentes - Región Sur.		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	737		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 435.309.845.088
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
35.334.543.924	399.975.301.164		8,12 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		98,80 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
843.842.346	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras que componen el proyecto han concluido. Quedan pendiente deudas en concepto de convenios modificatorios, reajustes de precios e intereses moratorios de varios contratos de obras finalizadas.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Conservación de rutas pavimentadas por administracion		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	746		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 353.059.666.968
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
170.954.541.204	182.105.125.764		48,42 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,14 %		76 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
6.175.021.609	2.121.221.683		34,35 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que se realizaron pagos de facturas adeudadas a contratistas por la provisión de materiales asfálticos. Se espera contar con recursos suficientes para saldar deudas por la provisión de productos bituminosos, pinturas y microesferas. También continua el proceso de actualización de documentaciones como actualizaciones de póliza, facturas (timbrados vencidos), actualizaciones de los certificados de cumplimiento tributarios de la SET, informes técnicos de manera a procesar el pago de deudas penientes de pago.-

Proyecto	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	758		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 193.600.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
19.877.668.580	173.722.331.420		10,27 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
0	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras en éste proyecto han culminado. Queda pendiente el pago de deudas en concepto de certificado de obras. Al cierre del periodo no contaba con presupuesto vigente debido a que sus créditos presupuestarios fueron redireccionados via modificacion presupuestaria a otros proyectos priorizados por la entidad.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Habilitación y Mant. de la Ruta 1 tramo Carapegua - SJB		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	760		
Financiamiento	CAF, FONPLATA, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	53.501.521	GS. 280.884.636.738
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
165.659.545.161	115.225.091.577		58,98 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2018	04/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Misiones, Paraguari		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
2 %		80 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
30.957.138.940	10.830.897.112	34,99 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que el tramo de la ruta Nacional N° 1 Tramo Quiindy – Villa Florida - San Juan Bautista (dividido en 8 sub tramos), se encuentra en ejecución la etapa de mantenimiento y en el presente periodo se realizaron servicios de mantenimiento de la señalización vertical, reparaciones y reposición de elementos faltantes, remoción de excesos de vegetación, retiro de residuo, basuras, resto de cubiertas, retiros de ramas sueltas, troncos y raíces de árboles dentro del trazado.

Proyecto	Habilitación y Mantenimiento de la Ruta 1 tramo Carapegua - San Juan Bautista		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	760		
Financiamiento	CAF, FONPLATA, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	53.501.521	GS. 280.884.636.738
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
165.659.545.161		115.225.091.577	58,98 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025	N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Misiones, Paraguari		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
2 %		80 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado
30.957.138.940		10.830.897.112	34,99 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que el tramo de la ruta Nacional N° 1 Tramo Quiindy – Villa Florida - San Juan Bautista (dividido en 8 sub tramos), se encuentra en ejecución la etapa de mantenimiento y en el presente periodo se realizaron servicios de mantenimiento de la señalización vertical, reparaciones y reposición de elementos faltantes, remoción de excesos de vegetación, retiro de residuo, basuras, resto de cubiertas, retiros de ramas sueltas, troncos y raíces de árboles dentro del trazado.

Proyecto	Construcción y mantenimiento de la Ruta Nº 3 tramo km 21.8-170.3		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	761		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 289.912.426.171
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
102.560.306.836	187.352.119.335		35,38 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Central, Cordillera, San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,60 %		99,20 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
5.041.224.407	1.902.258.285		37,73 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto se encuentra en la etapa de finalización del mantenimiento, también el periodo de garantía ha culminado. Actualmente a la espera de mayor créditos presupuestarios para el pago de certificados de obras pendientes.

Proyecto	Construcción y mantenimiento Ruta N° 4 tramo km 225 - 358.4		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	762		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 314.495.500.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
113.369.185.011	201.126.314.989		36,05 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Misiones, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %		95,40 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
6.245.298.410	1.836.834.238		29,41 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto ha culminado sus actividades. Quedan pendientes la presentación de certificados de obras aprobadas y el pago de deudas de certificados e intereses moratorios a las empresas contratistas.

Proyecto	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	764		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 209.651.672.270
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
190.650.244.181	19.001.428.089		90,94 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
1.961.553.346	957.227.152		48,80 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto están concluidas, se están realizando pagos de deudas pendientes en concepto de reajustes de precios e interés moratorio de varios contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Conservación Caminos Rurales no Pavimentados en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	766		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 280.230.598.059
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
265.383.660.283	14.846.937.776		94,70 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Neembucú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
3.447.298.625	509.180.255		14,77 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto están concluidas. Actualmente, se están realizando pagos de deudas pendientes en concepto de reajustes de precios e intereses moratorios de varios contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Habilitación y Mant. tramo Pozo Colorado - Concepción		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	770		
Financiamiento	CAF, FONPLATA, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	109.728.151	GS. 723.750.630.580
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
468.469.877.084	255.280.753.496	64,73 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
23/11/2018	23/11/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Concepción, Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
7,00 %	59,66 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
59.032.404.316	33.920.041.971	57,46 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre la Unidad Ejecutora informó que en el componente 1, actividad 1, en su primer tramo e. está concluida la capa asfáltica (50 km), mientras que en los lotes 2 y 3 se presentaron retrasos a causa de los factores climáticos.

En las actividades correspondientes al Componente 2 de fiscalización de las obras, se ha acompañado el avance de las mismas en la presentación de los informes mensuales.

Proyecto	Construcción de la Ruta San Pedro - Belen - Concepción		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	787		
Financiamiento	FOCEM, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	155.708.655	GS. 871.968.468.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
156.983.958.888	714.984.509.112	18,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
18/12/2018	18/12/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Concepción, San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
10,75 %	22,39 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
229.770.726.142	51.486.471.046	22,41 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre 2023 se avanzó en el componente 1 (Interconexión vial ampliada) con actividades en obra como: movimiento de suelos, obras de drenaje, paquete estructural y obras complementarias. Además, se llevaron a cabo gestiones para liberación de franja de dominio. En relación al componente 2 (Diseño y monitoreo de obra), se realizaron trabajos conjuntos entre las empresas fiscalizadoras de obra con las contratistas correspondientes para el correcto cumplimiento de los cronogramas.

Proyecto		Construcción de 1500 Viviendas en el Bañado Sur			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		797			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	100.000.000	GS.	551.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
21.792.346.466		529.207.653.534		3,96 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/11/2019		11/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,05 %			5,86 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
48.979.166.251		7.089.132.450		14,47 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances, en el marco de las consultorías contratadas:

- Consultoría para el Desarrollo del Master Plan y Diseño Ejecutivo de Infraestructura Urbana: (empresa contratada Ingeniería y Asistencia Argentina S.A. - IATASA). La consultoría deberá presentar un Máster Plan, fraccionamiento y uso de suelo, anteproyecto y diseños ejecutivos de la infraestructura necesaria, equipamientos y los servicios públicos tanto para el Nuevo Barrio Tacumbú (66 hectáreas), así como el área denominada Capitán Bozzano (11 hectáreas). Se encuentra pendiente de aprobación el Proyecto Ejecutivo de Infraestructura presentado. Así mismo, se encuentra pendiente de respuesta por parte de la ANDE y ESSAP para elección del sistema para el desarrollo del proyecto ejecutivo para el nuevo barrio.
- Consultoría para la Elaboración del Plan de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Apropiación de la Vivienda y Estrategia de Protección de Áreas Desocupadas (firma contratada Consorcio CSI – ICASA). Se encuentra en proceso de firma del Convenio Modificatorio N° 3 de ampliación de plazo. La consultoría deberá diseñar un plan que permita iniciar el proceso de la regularización de la propiedad de la tierra con miras a la titulación de predios a ser entregados a los beneficiarios/as del nuevo Barrio Tacumbú. La firma consultora ha remitido el producto 3 ajustado. Se espera la reunión con el BID para la revisión del mencionado producto presentado por la firma consultora.
- Consultoría para el Diseño Ejecutivo de Viviendas Sociales Sostenibles (firma contratada Consorcio SPI (SEG – PEYCO – INGENNUS). La consultoría tiene a su cargo el Desarrollo de las tipologías de vivienda y sus diseños ejecutivos a ser construidas en el nuevo barrio. Se encuentra en proceso de revisión de los ajustes realizados por la firma consultora al Producto N° 2 – Estudios Preliminares.
- Consultoría de Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupe, Recuperación de Zonas Naturales de Amortiguamiento, Elaboración de Diseño Ejecutivo y Permisos de Infraestructuras para Construcción de Parque Lineal Yrupe (empresa contratada Consorcio IATASA-CIA) La consultoría tiene a su cargo realizar los estudios y proyectos de la recuperación y saneamiento de la Laguna Yrupé, de sus cuencas aportantes, la definición de usos de un área de amortiguamiento de aproximadamente 30 hectáreas alrededor de la laguna. Se encuentra aprobado con observaciones el Producto 2 – Diagnóstico. En espera de ajuste final por parte de la Consultora y la respuesta del BID. En proceso de Revisión del Producto N° 3 - Estudio de alternativas, conforme a las últimas incorporaciones de comentarios y sugerencias.
- Consultoría para el Apoyo Técnico y Logístico a las Acciones Sociales del Programa, firma contratada la Fundación Comunitaria Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). Viene desarrollando actividades de capacitaciones, asistencia social a familias del Barrio Tacumbú y a las familias reasentadas .

Proyecto	Capacitación y Mejoramiento en la Formulación y Ejecucion de Proyectos de la DIPE		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	798		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 115.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
31.194.697.108	83.805.302.892		27,13 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
22/11/2018	22/11/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,23 %		94,71 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
3.250.000.000	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado su avance del segundo cuatrimestre.

Proyecto	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	806		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 798.710.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
399.952.652.333	398.757.347.667		50,07 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/05/2019	24/05/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro,		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
3 %		70 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
81.762.621.679	36.447.769.754		44,58 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan las siguientes actividades: Contratación de Alquiler de Sede Distrital y Oficinas Administrativas, Apoyo a la gestión del personal con viáticos y movilidad, capacitación, uniformes y equipos de seguridad. Se realizaron pagos por provisión de combustibles y lubricantes a Petropar. Firma de Contrato segunda reevaluación. Firma de Contrato Se encuentra vigente el contrato del LLAMADO 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS.

Proyecto	Mejoramiento Intersección Tres Bocas		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	807		
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA		
Costo del Proyecto	USD	24.096.276	GS. 181.858.228.583
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
158.440.442.824	23.417.785.759	87,12 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
26/12/2018	26/12/2021	31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Municipal	Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
1,48 %	98,19 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
67.253.309.353	28.333.249.780	42,13 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del segundo cuatrimestre, la obra ha culminado, se ha realizado trabajos de limpieza final. Esta obra ya cuenta con Acta de Recepción Provisoria desde el 10 de julio del 2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	815		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 264.513.850.459
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
146.276.480.128	118.237.370.331		55,00 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		88 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
12.228.484.062	12.228.484.062		100,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en este periodo se han realizado pagos en concepto de convenios modificatorios en las obras de Circunvalación de la Ciudad de Antequera y del Tramo: Santa Clara - Jhugua Rey - Chore. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		817		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 264.154.779.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
141.061.695.273		123.093.083.727		53,40 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná			
Avance Físico Reportado del Período			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			86 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
23.661.532		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, el MOPC señala que no se registran avances. Cabe mencionar que el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de G. 23.661.532 según reporte de SICO, para el pago de deudas, pero sin ejecución presupuestaria. Es importante mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	818			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	153.938.536.294
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
111.308.553.921	42.629.982.373		72,31 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019	31/12/2020		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Misiones			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1 %			79 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
2.822.000.000	2.822.000.000		100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en el periodo de referencia no se registraron avances físicos en las obras pero sí se realizaron pagos de convenios modificatorios en el tramo de pavimentación asfáltica lote 1 tramo: Yabebyry - Santa Rita 0+000 - 18+000. También se realizaron pagos de certificados atrasados en las obras de rehabilitación y pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental - 6ta tanda lote 4 - tramo: Santa María - Santa Rosa. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/20 y 9543/2023

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	820		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 239.489.935.061
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
134.308.852.216	105.181.082.845		56,08 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Cordillera		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		77 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
1.120.910.788	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, el MOPC no reporta avances. Cabe mencionar que el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de G. 1.120.910.788, según reporte de SICO, para el pago de deudas, pero sin ejecución presupuestaria. Es importante mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		821		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 205.140.942.014
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
175.740.408.253		29.400.533.761		85,67 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1 %			97 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
968.384.106		968.384.106		100,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo de referencia el MOPC señala que se han realizado pagos en concepto de ajuste de contrato en las obras de rehabilitación del tramo: Pilar - Gral. Díaz. Es importante mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyu		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	822		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 122.572.791.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
57.565.603.657	65.007.187.343		46,96 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Canindeyú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		99 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
5.486.749.035	1.884.241.803		34,34 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia no se registraron avances físicos en las obras pero sí se realizaron pagos de certificados atrasados en las obras de la Ruta PY03 - Ybypyta - Ybyrarovana - Ruta PY 03. prog (0+000 - 31+50). Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decreto 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Guaira		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		824		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.
				234.991.965.250
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
149.440.585.619		85.551.379.631		63,59 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Guairá			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			81 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
1.802.382.244		298.818.478		16,58 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia no se registraron avances físicos en las obras pero sí se realizaron pagos de convenios modificatorios en el tramo Itacurubi - Cerro Punta. Cabe mencionar mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	825		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 409.755.449.264
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
195.807.769.691	213.947.679.573		47,79 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caaguazú		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		71 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
6.973.153.188	4.688.658.498		67,24 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, el MOPC reporta que no se registraron avances físicos en las obras pero sí se realizaron pagos de certificados atrasados de las obras de pavimentación asfáltica sobre empedrado 2da. tanda lote 3 – tramo: Cora Guazú - Walter Insfrán. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	826		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 78.375.843.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
44.875.790.248	33.500.052.752		50,76 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Concepción		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		93 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
814.831.573	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, el MOPC no reporta avances. Cabe mencionar que el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de G. 814.831.573 según reporte de SICO, para el pago de deudas, pero sin ejecución presupuestaria. Es importante mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Itapua		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	827		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 368.713.824.224
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
271.722.528.266	96.991.295.958		73,69 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		97 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
1.164.670.023	1.164.670.023		100,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que no se registraron avances físicos en las obras pero sí se realizaron pagos de convenios modificatorios en el tramo María Auxiliadora – Natalio Lote 1 y tramo: cruce Barana - Itapúa Poty - Capitán Meza. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Central		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	828		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 126.339.065.496
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
105.556.672.042	26.034.748.814		83,55 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Central		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		95 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
1.228.624.890	439.759.324		35,79 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que no se registraron avances físicos en las obras pero sí se realizaron pagos de certificados atrasados de las obras de mejoramiento y rehabilitación lote 2 tramo: Avda. de la Victoria de la ciudad de San Lorenzo. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento tramo San Juan Bautista - Ybyraty		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	830		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	51.543.483	GS. 241.524.055.598
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
10.737.659.758	230.786.395.840		4,45 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2020	04/01/2022		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Misiones		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		3 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
10.708.754.545	10.708.754.545		100,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC no reporta avances físicos en el periodo. Se solicitó al MOPC información adicional sobre el estado de las obras o procesos licitatorios y al momento del cierre del presente informe, no se ha recibido la respuesta.

Proyecto	Ampliación tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	832			
Financiamiento	FONDO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO PA			
Costo del Proyecto	USD	38.000.670	GS.	237.162.179.714
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución		
109.027.379.136	128.134.800.578	45,97 %		
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga		
16/05/2016	16/05/2018	31/12/2023		
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total			
11 %	54 %			
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado		
114.766.461.234	45.369.985.516	39,53 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se concluyeron la construcción de los Puentes de Hormigón Armado de 15, 20 y 60 mts. Además, se ejecutaron en total 16,8 km de carpeta asfáltica del lado de la duplicación.

Proyecto	Construcción Cam.Vec.Pav.y no Pav. Dpto. Paraguari		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	842		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 150.480.180.778
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
47.316.427.640	103.163.753.138		31,44 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/10/2019	31/12/2020		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Paraguari		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		34 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
1.006.000.000	1.005.652.534		99,97 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que las obras se encuentran con recepción provisoria. Cabe mencionar que en el periodo de referencia se efectuaron pagos por compromisos asumidos. Es importante señalar además que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto		Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chacoí			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		845			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	176.349.988	GS.	1.307.724.499.029
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
840.716.275.023		467.008.224.006		64,29 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
N/A		N/A		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
20 %			95 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
360.614.542.722		358.289.586.972		99,36 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se han culminado los cierres laterales mediante dovelas utilizando el carro de avance en ambos viaductos de acceso tanto a la margen derecha como a la margen izquierda del Río Paraguay. Se ha culminado la unión del puente atirantado en fecha 6 de julio del presente año, mediante el cierre de la dovela central con el uso del carro de avance.


Continúa la ejecución de defensas rígidas (Dolfines). Ejecución de trabajos en viaducto trompeta en la zona de la progresiva 0+000. Ejecución de base de concreto asfáltico en la zona de la progresiva 0+000 (carriles de aceleración).

Ejecución paquete vial sobre muro de tierra armada. Ejecución separadores centrales y laterales sobre el puente atirantado. Han culminado separadores centrales y laterales sobre viaductos de acceso. Han culminado barandas peatonales sobre viaductos de acceso. Ejecución de pavimento flexible en obras viales, viaductos de acceso.

Ejecución de señalización vertical en obras viales. Ejecución iluminación solar (LED). Ejecución de la Construcción de puesto de peaje. Además, se encuentra en ejecución de la Construcción del Puesto de peaje, con un avance del 67 %, compuesto por los siguientes trabajos: 1- Terraplén por refulado 2- Sello para fundación 3- Sello para viga de fundación 4- Registro electrónico 5- Base para tanque de agua potable 6- Hormigonado de registro prefabricado 7- Platea de fundación para oficina de peaje 8- Protección de talud con gaviones 9- Pavimento rígido 10- Hormigonado pilares de oficina 1er. Nivel

Proyecto	Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 km		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	854		
Financiamiento	FONPLATA		
Costo del Proyecto	USD	418.266.335	GS. 2.918.033.081.600
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
93.221.812.354	2.824.811.269.246		3,19 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/04/2022	01/04/2032		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Boquerón		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		1 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
146.330.123.870	93.221.812.354		63,71 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta en el periodo de referencia con respecto a las obras del Tramo Mariscal Estigarribia- Pozo Hondo y Acceso a Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón que se realizaron los pagos de anticipo financiero a las empresas constructoras del Lote 1 a cargo de del Consorcio del Pacífico con progresiva desde 102+485 hasta 156+000 con Longitud de 53,51 km y el Lote 3 adjudicado a la empresa CDD Construcciones con progresiva desde 215+000 hasta 270+000 con Longitud de 55,00 km, asimismo, se reporta que la emisión de la Orden de inicio de la obra está pendiente, debido a que la Fiscalización aun no fue contratado y una vez adjudicada la Fiscalización se dará la Orden de Inicio de la obra, conforme a las Condiciones Especiales Previas a la Emisión de la Orden de Inicio de los Contratos (Art.5.03, Inc. (B) del contrato de préstamo PAR 28/2020)

Proyecto		Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 km)			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		857			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	99.100.000	GS.	639.467.566.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
33.442.391.412		606.025.174.588		5,23 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/04/2022		03/03/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1 %			6 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
47.020.363.425		2.687.984.396		5,72 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta en el periodo, que la obra sigue en etapa de Estudio de Diseño, la cual una vez que se apruebe se realizará el segundo pago de anticipo Financiero y se emitirá la orden de inicio físico prevista para el mes de octubre. La fiscalización de la obra fue adjudicada en 2 lotes y se procedió al pago del anticipo financiero, asimismo, se encuentra en etapa de diseño ejecutivo, una vez aprobada se emitirá la orden de proceder. Con respecto, al Plan de Gestión Ambiental se encuentra en etapa de elaboración de pliegos de bases y condiciones, una vez aprobado por el ente financiador se procederá al llamado correspondiente, prevista para el tercer cuatrimestre.

Proyecto		Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		860		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 640.488.479.224
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
572.424.755.916		68.063.723.308		89,37 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
08/08/2019		08/08/2022		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Pilar			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
7 %			97 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
258.489.932.037		244.510.179.335		94,59 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta los siguientes avances:


Tres puentes de 40 m cada uno sobre el Canal de Derivación en intersección con los caminos a Costa Pucú, a Isla Umbú y Boquerón, ejecutados en un 100%; Núcleos de arcilla para Estaciones de Bombeo y Control ejecutadas en un 100 %; Terraplén por refulado para el muro de Defensa Costera con un avance del 99,8 % del total requerido.

Estación de Control Hídrico Arroyo Ñeembucú, con su componente de hormigón armado, oficinas y casetas de control en un 100%16/10/202316/10/2023; Estación de Bombeo A° San Lorenzo, con su componente en hormigón armado completando 100 % del total de la estructura de hormigón requerida.

Excavación de laguna de atenuación del Arroyo San Lorenzo, completadas en un 100 %. Canal de Derivación, unos 14 km de excavación de su sección transversal correspondiente, con un avance del 100 % del total requerido. Alambrado perimetral de Canal de Derivación, ejecutados ya 100% del total requerido. Canales de interconexión de plataforma, con un avance del 100% del total requerido. Culminación del 100% de los trabajos relacionados a los desagües pluviales.

Proyecto		Mejoramiento CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		863			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	134.342.866	GS.	1.288.128.933.825
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
441.301.219.849		846.827.713.976		34,26 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/12/2020		23/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
21 %			44 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
436.747.755.693		154.364.487.742		35,34 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo se reportan los siguientes avances de los tramos: 1) Lote 1 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76Km), tiene un avance acumulado real de 60,24%, Los ítems de obra trabajados son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües, Drenajes y Pavimentación 2) Lote 2 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo – Cruce Douglas desde progresiva 0+000 hasta progresiva 5+100, el acceso a Campo Aceval y el tramo Campo Aceval - Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 0+000 hasta progresiva 29+500 (71,47 Km), tiene un avance real de 55,26%, Los ítems de obra trabajados son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües y Drenajes, Interferencias, Obras Complementarias, Instalaciones y Servicios Especializados 3) Lote 3 - Tramo Paratodo – Cruce Douglas desde Progresiva 5+100, y 2. Tramo Campo Aceval – Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 29+500, tiene un avance real de 81,70%. Los ítems de obra trabajados son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües y Drenajes, Obras Complementarias. 4) Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto		Mejoramiento y Mant. del Corredor Agroind. Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		864			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	100.657.134	GS.	685.804.896.001
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
155.905.527.939		529.899.368.062		22,73 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/12/2020		23/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
22 %			36 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
150.454.288.048		73.192.332.507		48,65 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Se reporta el siguiente avance de las obras: 1) Lote 1: Villa del Rosario - Volendam - San Pablo (Incluye Accesos a Volendam (4 Km Zona Urbana) y Puerto Mbopicua (6 Km) y Volendam San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el Rio Jejui e incluye mejoramiento acceso a San Pablo) (77,9 Km), presenta un avance físico real de 30,05%. 2) Lote 2: San Pablo - Empalme PY 11 (Cruce Yacaré Ñe'e), con un avance físico real de 33,47%. 3) Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental

Proyecto	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco ñi - Gral Bruguez		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	882		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	215.000.000	GS. 1.182.414.500.373
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0	1.182.414.500.373		0,00 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
09/09/2022	09/09/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		0,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
173.056.506.292	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha respondido en el plazo establecido a las observaciones emitidas por ésta dirección.

Proyecto	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	892		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 42.608.662.995
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
41.723.739.076	884.923.919		97,92 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2019	25/11/2022		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
29,00 %		97,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
32.283.778.168	22.395.549.065		69,37 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este cuatrimestre se ha consolidado los soportes de las paredes. Se ha refijado las pinturas y murales originales especialmente en el entresuelo del edificio, también la reintegración de policromía (arte de pintar con varios colores), tratamiento de manchas y barniz de protección final sobre pintura protegiendo la estética. Por último, se ha avanzado en la instalación de las luminarias.

Proyecto	Mejoramiento de gestión de infraestructura vial pavimentada			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	956			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	52.666.659	GS.	342.333.286.666
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
21.042.385.638	321.290.901.028		6,15 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/10/2022	01/10/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,60 %			4,00 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
27.344.060.753	18.297.422.158		66,92 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En éste segundo cuatrimestre, se ha avanzado en el pago por servicios de operación de las estaciones de pesaje (básculas). Y se ha terminado la actualización de inventario de insumos necesario para realizar el llamado de adquisición de esos insumos varios de pavimentos, que se va a necesitar.

Proyecto	Mejoramiento del edificio central del MINNA		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	957		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 10.905.509.073
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
2.261.702.771	8.643.806.302		20,74 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/06/2022	01/06/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
40 %		51 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
1.554.140.916	429.140.916	27,61 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que se realizaron trabajos de electricidad, sistema contra incendios, cartelería y carpintería. Desde el 19 de julio la obra está suspendida según consta en el Libro de Obra, a la espera de la aprobación del Convenio 2 de obras.

Proyecto	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 y Ramal 1a Linea, 33Km		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	962		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	13.972.812.086	GS. 135.972.812.086
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
9.543.310.971	126.429.501.115	7,02 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
01/10/2022	01/04/2024	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Municipal	Capiibary, Yhú		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
1 %	1 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
11.381.000.000	9.543.310.971	83,85 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Se realizó el pago de anticipo financiero del LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1.

Se firmó de Contrato del LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 2.

En proceso de negociación del contrato con la fiscalización