



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*





TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py Sistema Nacional de Inversión Pública


Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY		
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT		
Código SNIP N°	218		
Financiamiento	DONACION REPÚBLICA DE CHINA		
Costo del Proyecto	USD	71.000.000	GS. 396.720.005.763
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
372.130.457.637	24.589.548.126	94%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
08/05/2014	31/12/2018	31/12/2022	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro, Neembucú

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
1,785 %	95,8048 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
29.165.800.000	4.576.251.874	15,6904726563304 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Con el saldo de los recursos del Proyecto Che Tapýi se ha realizado el Llamado a Licitación Pública Nacional para la construcción de 100 viviendas en el Proyecto Villa Paz del Chaco, Luque. Las obras fueron iniciadas el 28/09/21 y cuentan con un 49.5 % de avance a diciembre del 2021. Se solicitó la validación del Código SNIP para el Ejercicio 2022, a fin de implementar el Proyecto Cabildo (construcción de 96 Soluciones Habitacionales) con el remanente de los recursos.



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP *py* Sistema Nacional
de Inversión
Pública


Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ÁREAS RURALES PY			
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT			
Código SNIP N°	251			
Financiamiento	BONOS SOBERANOS			
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS.	450.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
481.189.771.935	-31.189.771.935		106,93 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
22/07/2014	31/12/2021		n/a	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro, Ñeembucú

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
0 %	98,05 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
8.096.100.482	1.696.379.861	20,95 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional
de Inversión
Pública

Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA			
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT			
Código SNIP N°	446			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	16.000.000	GS.	101.222.484.182
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
61.000.225.150	40.222.259.032		60,26%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/10/2016	20/10/2022		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Asunción, Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0%			33,62%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021		Porcentaje Ejecutado	
45.601.714.092	44.320.407.983		97,19%	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO				
Ejecución Física			Ejecución Presupuestaria	
<p>■ Avance Total Acumulado ■ Avance del Periodo</p>			<p>■ Ejecutado ■ Saldo Presupuestario</p>	
SITUACIÓN ACTUAL				
La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.				



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

Proyecto	MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA															
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT															
Código SNIP N°	447															
Financiamiento	BID															
Costo del Proyecto	USD	14.000.000	GS.	121.012.783.973												
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución													
43.020.499.387	77.992.284.586		35,55%													
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga													
14/10/2016	20/10/2022		N/A													
Ubicación Geográfica del Proyecto																
Asunción																
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total													
0%			66,03%													
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021		Porcentaje Ejecutado													
19.297.927.210	16.705.814.532		86,57%													
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO																
<p style="text-align: center;">Ejecución Física</p> <table border="1"> <caption>Ejecución Física</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avance Total Acumulado</td> <td>66,028%</td> </tr> <tr> <td>Avance del Periodo</td> <td>17,09%</td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Porcentaje	Avance Total Acumulado	66,028%	Avance del Periodo	17,09%	<p style="text-align: center;">Ejecución Presupuestaria</p> <table border="1"> <caption>Ejecución Presupuestaria</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>Saldo Presupuestario</td> <td>13%</td> </tr> </tbody> </table>		Categoría	Porcentaje	Ejecutado	87%	Saldo Presupuestario	13%
Categoría	Porcentaje															
Avance Total Acumulado	66,028%															
Avance del Periodo	17,09%															
Categoría	Porcentaje															
Ejecutado	87%															
Saldo Presupuestario	13%															
SITUACIÓN ACTUAL																
La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.																




Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO			
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT			
Código SNIP N°	885			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	18.639.560	GS.	107.158.833.053
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
59.650.396.606	47.508.436.447		55,67%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
15/11/2019	15/11/2021		N/A	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamento Central - Mariano Roque Alonso

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
54,7%		67,4%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
59.024.323.319	39.903.472.640	67,61%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo las obras fueron fiscalizadas por la Empresa Consultora Externa CIALPA, se procesaron los certificado N° 13 al 16 presentados de septiembre a diciembre del 2021. Esto reportan: revoques de paredes interiores y exteriores con hidrófugo, contrapisos y pisos, revestimientos de cerámica, caminero de acceso peatonal, zócalos de cerámica, pinturas, vidrios, desagüe cloacal - pluvial. Además de instalación sanitaria e instalación eléctrica y de luminarias, nivelación de terreno, conformación de talud, delimitación y demarcación de los futuros espacios verdes. También se realizaron, en las distintas localidades del proyecto, relevamiento de datos y seguimiento de procesos a las familias.

Se presentó la Reprogramación Presupuestaria para la creación del Objeto de Gasto 252-30-509."Imprenta, Publicaciones y Reproducciones". Se consiguió la liberación parcial del 2do. desembolso de la Donación de la República China Taiwán, que fue acreditado en la Cuenta N° 1096 en fecha 08/11/2021. Todos los Expedientes de pagos recibidos por la Coordinación Administrativa Adjunta fueron procesados satisfactoriamente, logrando una ejecución total de 67% desde el inicio del proyecto.



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py
Sistema Nacional de Inversión Pública


Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS		
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT		
Código SNIP N°	916		
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA		
Costo del Proyecto	USD	18.199.042	GS. 116.146.286.127
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
14.897.070.843	101.249.215.284	12,83%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
30/06/2020	30/06/2022	N/A	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
30,15%	33,15%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
60.268.638.967	14.897.070.843	24,72%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora reporta avances significativos eniendo en cuenta que, conforme al libro de obras, solo se trabajaron 15 días debido a que hubo 9 de llluvias y 6 de efectos de llluvias, lo cual está certificado por los fiscales y supervisor de obras. El inicio tardío de la obra se debe al retraso, por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en la expedición de la aprobación de la licencia ambiental correspondiente al Lote N° 2.